

SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV LECA PIPE INKL. ILDSTED



Tiltakshaver:

Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats :

Ansvarlig søker:

Byggets adresse:

Dato:

Arbeidsoppgave Med ref. til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)	Løsning / referanse til Leca brosjyrer	Kontrolloppgave Hva skal kontrolleres og hvordan	Merknader Kvittering for utført kontroll, avviksmelding, ref. til vedlegg
Plassering av pipe (§ 15-1)	Snittegning	Sjekk mål mot tegning. To av sidene skal alltid være fri mens de to andre sidene kan plasseres inntil trevegg	
Montering av sotlukeelement (§ 15-3)	Leca Venti Pipe s. 7	Plasser sotlukeelement minst 30 cm. fra brennbart materiale. Sjekk mål rundt ytterkant av sotluke til brennbart materiale	
Påføring av ildfast masse mellom pipeforinger (§ 15-3)	Leca Venti Pipe s. 8	Påfør så mye ildfast masse at denne tyter ut mellom pipeforingene hele veien rundt. Stryk vekk det overskytende etter hvert	
Montering av toppbeslag og pipehatt (§ 13-17)	Leca Venti Pipe s. 9	Sjekk at luftespaltene i ytterelementet er åpne	
Pussing av pipe over tak (§ 13-17)		Sjekk at hele pipen er dekket rikelig med puss på hele ytterflaten	
Montering av røykinnføring (§ 15-3)	Leca Venti Pipe s. 8	Ved montering av røykinnføringen påføres så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing. Stryk vekk det overskytende	